

ноябрь

Унифицированная форма N КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100

Заказчик ООО «Жилком-Гарант»
Подрядчик ООО «СтройКом»
Стройка Капитальный ремонт кровли из асбестоцементных листов
Объект г.Губкин, ж/д № 31 по ул. Кирова

Форма	По ОКУД	Код		
	По ОКПО	0322001		
	По ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)	Номер	74-К/Р		
	Дата	22	06	12
Вид операции				

СПРАВКА №	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
	84	22.09.12	с	по
			25.06.12	22.09.12

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				333 303
	в том числе:				
	- строительско-монтажных работ				333 303
	- прочие				0
Итого:					333 303
Сумма НДС:					0
Всего с учетом НДС:					333 303

Заказчик  /К.Е.Волков /

Подрядчик  /И.С.Гамбаров /




Форма По ОКУД	0322005
По ОКПО	
По ОКПО	
По ОКПО	
По ОКПО	
Номер	74-КР
Дата	22 06 12
Вид операции	

Форма По ОКУД
 По ОКПО
 По ОКПО
 По ОКПО

Заказчик (генподрядчик) ООО «Жилком-Гарант»

Подрядчик (субподрядчик) ООО «СтройКом»

Стройка

Объект

Капитальный ремонт кровли из асбестоцементных листов
 г. Губкин, ж/д № 31 по ул. Кирова

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер

Дата

Вид операции

с	по	Отчетный период
25.06.12	22.09.12	

Номер документа	Дата составления
84	22.09.12

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 333 303 руб.

номер п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр. тр. раб.			
				всего	экс. маш.	зарплата	всего	экс. маш.	материалы	единиц	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кровля													
<i>(Строительные)</i>													
1 1	ТЕР69-17-3	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	7,06 100 м2 покрытия кровли	179,69 178,29	1,40 0,00	0,00	0,00	1 268,61	1 258,73	9,88 0,00	0,00	24,39 0	172,19 0
2 2	ТЕР69-3-1	Разборка ендовой из листовой стали	0,245 100 м труб и покрытий	66,79 66,52	0,27 0,00	0,00	0,00	16,37	16,30	0,07 0,00	0,00	9,1 0	2,23 0
3 3	ТЕР69-13-1 прим.	Прокладка рубероида под конек	0,5 100 м2 кровли	973,62 33,99	5,82 0,00	933,81	0,00	486,82	17,00	2,91 0,00	456,91	4,52 0	2,26 0
4 4	ТЕР07-05-039-02 прим.	Заделка швов минераловатными плитами между ащ. листами и коньком, параллельно [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	2 100 м шва	1703,15 33,74	144,71 0,00	1524,70	0,00	3 406,30	67,48	289,42 0,00	3 049,40	4,26 0	8,51 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		031910	Люлька	-3,34 мвдл.-ч	64,89	64,89	-216,73			-216,73			
5	5	ТЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15]	7,06 100 м2 кровли	3278,92 439,40	159,13 12,60	2660,39	23 149,17	3 102,16	1 123,48 88,86	18 923,55	54,31 0,99	383,46 6,97
6	6	ТЕР12-01-010-01	Устройство покрытия (ендовой) из листовой оцинкованной стали [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15]	0,245 100 м2 покрытия	13230,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	3 256,26	253,82	8,54 0,78	2 993,90	129,66 0,25	31,77 0,06
7	7	ТЕРр8-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше(материал заказчика)	1,5 100 м2 сменной обрешетки	2785,94 605,39	49,86 0,00	2110,69	4 148,92	908,09	74,79 0,00	3 166,04	81,26 0	121,89 0
		102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	-1,545 м3	2039,19		2039,19	-3 150,55			-3 150,55		
8	8	ТЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	1,85 100 м2	1563,42 140,06	15,41 2,07	1407,95	2 892,33	259,11	28,51 3,83	2 604,71	18,8 0,19	34,78 0,35
9	9	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с одной стороны [Кз=0,5; Кзм=0,5; Кат=0,5]	1,32 100 м	2198,25 159,28	17,67 0,00	2021,30	2 901,69	210,25	23,32 0,00	2 688,12	19,94 0	26,31 0
10	10	ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	5 1 шт.	99,78 11,16	27,30 0,00	61,32	498,80	55,80	136,50 0,00	306,60	1,42 0	7,1 0
11	11	ТЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли из листовой стали (эриер)	0,181 100 м2 покрытия	1574,81 1182,55	116,89 22,39	275,37	285,04	214,04	21,16 4,05	49,84	138,96 2,05	25,15 0,37
		101-1707	Сталь листовая оцинкованная толщиной лист 1,0 мм	0,11	21439,40		21439,40	2 358,33			2 358,33		
12	12	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01 100 окон	2317,83 2304,29	13,54 0,00	0,00	23,18	23,04	0,14 0,00	0,00	309,3 0	3,09 0
13	13	ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	0,0084 100 м2 оконных переплетов	263,04 248,61	14,43 5,24	0,00	- 2,21	2,09	0,12 0,04	0,00	33,06 0,46	0,28 0
14	14	ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов створных	0,02 100 створок	5559,78 2272,65	27,80 3,06	3259,34	111,20	46,45	0,56 0,06	65,19	224,67 0,28	4,49 0,01
		203-0255	Переплеты оконные	0,94 м2	151,03		151,03	126,87			126,87		
		101-0941	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	2 компл.	11,61		11,61	23,22			23,22		
15	15	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15]	0,006 100 м2 площади	2642,44 223,28	54,03 2,88	2365,13	15,85	1,34	0,32 0,02	14,19	27,95 0,23	0,17 0
16	16	ТЕРр52-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	1189,92 464,85	8,82 1,09	716,25	23,81	9,30	0,18 0,02	14,33	57,45 0,1	1,15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	ТЕР12-01-010-01	Обшивка боковых стенок спускового ома листовой оцинкованной сталью [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	0,0912 100 м2 покрытия	13290,87 10368,00	34,85 3,19	12220,02	1 212,13	94,48	3,18 0,29	1 114,47	129,66 0,25	11,83 0,02
18	18	ТЕРр58-3-1	Разборка обшивки вентиляторов из кровельного железа	0,03 100 м труб и покрытий	66,79 66,52	0,27 0,00	0,00	2,01	2,00	0,01 0,00	0,00	9,1 0	0,27 0
19	19	ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового курлича с двумя каналами(3каналов)	0,02 100 труб	2502,64 1603,43	206,06 21,31	693,15	50,05	32,07	4,12 0,43	13,86	200,68 1,67	4,01 0,03
20	20	ТЕРр60-10-4,с к=6 на объем до 8 каналов 404-0005	На каждый следующий канал сверху двух добавлять к расценке 60-10-3	0,12 100 труб	772,45 500,25	64,16 6,64	208,04	92,69	60,03	7,70 0,60	24,96	62,61 0,52	7,51 0,06
21	21	ТЕР12-01-010-01	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,02 1000 шт.	1046,85		1046,85	20,94			20,94		
22	22	ТЕРр61-31-1	Обшивка боковых стенок ветканалов листовой оцинкованной сталью [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	0,044 100 м2 покрытия	13290,87 10368,00	34,85 3,19	12220,02	584,79	45,69	1,53 0,14	537,68	129,66 0,25	5,71 0,01
23	23	ТЕРр62-37-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(над кровлей)	0,5 100 м2 поверхности	1774,79 1144,49	2,44 0,00	627,66	887,40	572,25	1,22 0,00	313,93	131,4 0	65,7 0
24	24	ТЕР12-01-011-01	Окраска известковыми составами труб	0,5 100 м2 поверхности	108,84 97,24	0,97 0,00	10,63	54,43	49,62	0,49 0,00	5,32	12,17 0	6,09 0
25	25	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в один канал [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15];к=0,5 (Кз=0,5; Кзм=0,5; Кзт=0,5)	3 1 колпак	303,74 8,87	0,61 0,00	294,26	911,22	26,01	1,83 0,00	882,78	1,11 0	3,33 0
26	26	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под кровлей)	0,1 100 м2 поверхности	1774,79 1144,49	2,44 0,00	627,66	177,48	114,45	0,24 0,00	62,79	131,4 0	13,14 0
27	27	ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами труб (под кровлей)	0,224 100 м2 окрашиваемой поверхности	108,84 97,24	0,97 0,00	10,63	24,38	21,78	0,22 0,00	2,38	12,17 0	2,73 0
28	28	1-5	Расстояние перевозок, 50м	11 руб.тона	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	73,81	0,00	73,81 0,00	0,00	0	0
Итого по разделу в базовых ценах								45 696	7 462	1 597	36 637		945,15
С учетом коэффициентов:													14,65
Полночный к-т к ст-ти материалов, учесть транст.													
расходы по 2-ой зоне стр-ва.													
k=1,014 на основные материалы													
k=1,014 на основные материалы													
В т.ч. основные материалы в бц								-521					
В т.ч. основные механизмы в бц								-217					
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)				k=0,94; 71%				1 984					
Накладные расходы (ЭСН,ФЕР,ТЕР-07 т.7)				k=0,846; 132%				75					
Накладные расходы (ЭСН,ФЕР,ТЕР-12)				k=0,846; 102%				3 118					
Накладные расходы (ЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56)				k=0,94; 70%				31					
Накладные расходы (ЭСН,ФЕР,ТЕР-15)				k=0,846; 89%				1					
Накладные расходы (ЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62)				k=0,94; 68%				51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-60)				k=0,94; 66%				58						
Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-61)				k=0,94; 67%				432						
Итого накладных расходов								5750						
Итого								51 446						
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58)				k=0,9; 52%				1 391						
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-07 т.7)				k=0,765; 60%				41						
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)				k=0,765; 52%				1 437						
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-56)				k=0,9; 50%				21						
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)				k=0,765; 44%				0						
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-62)				k=0,9; 40%				29						
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-60)				k=0,9; 50%				42						
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-61)				k=0,9; 40%				247						
Итого сметной прибыли								3 209						
Итого с НР и СП в бц								54 656						
ИТОГО ПО АКТУ														
Итого по акту в бц								45 686	7 462	1 597	36 637		945,15	14,85
В т.ч. основные материалы в бц								-621		59	-621			
В т.ч. основные механизмы в бц								-217		-217				
Итого по акту в текущих ценах								45 686	7 462	1 597	36 637		945,15	14,85
В т.ч. основные материалы в тц								-621		59	-621			
В т.ч. основные механизмы в тц								-217		-217				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого в базовых ценах:			54 656
В текущих ценах с K=5,65	5,65		308 806
Компенсация НДС на материалы с K=2,49	2,49	18%	24 497
ИТОГО:			333 303

Заказчик /К.Е.Волков/

Подрядчик /З.С.Гамбаров/

Объект: *Модуль-сервисная, блок /В.А.Новикова/*

Расчетные ведомости: *АТ /А.С.Бенедикова/*

