

Общество	ООО "Единая Управляющая компания"	Форма	По ОКУД	Код 0322001			
Заказчик(генподрядчик)	ООО "Жилком-Гарант"		По ОКПО				
Подрядчик(субподрядчик)	ООО "СпецСтройМонтаж"		По ОКПО				
Стройка	Установка прибора учета на холодное водоснабжение		По ОКПО				
Объект	ж/д № 24 по ул. Пильникова						
		Вид деятельности по ОКДП					
		Договор подряда (контракт)		Номер	2		
				Дата	17	03	14
				Вид операции			

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

СПРАВКА	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала периода работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ			9 086	9 086
	в том числе:				
	- строительно-монтажных работ			9 086	9 086
	Итого к оплате подрядчика			9 086	9 086
2	Технадзор 2%			181,72	181,72
				Итого:	9 267,72
				Сумма НДС:	
				Всего с учетом НДС:	

Заказчик
ООО "ЖИЛКОМ-ГАРАНТ"

/ К.Е. Волков /

Подрядчик
ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"

/ А.А. Дегтярев /

Общество
ООО "ЕВК"

/ В.В. Муханов /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР18-06-007-01 прим.	Установка фильтров диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,1 10 фильтров	4930,93 82,97	68,51 0,16	4779,45	493,10	8,30	6,85 0,02	477,55	9,41 0,01	0,94 0
	301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	-1 шт.	477,20		477,20	-477,20			-477,20		
4	301-1311 прим.	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20	1 шт.	244,78		244,78	244,78			244,78		
5	ТЕР16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных соединительных труб диаметром 15 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,002 100 м трубопровода	3862,55 384,53	76,69 2,39	3801,33	7,92	0,77	0,15 0,00	7,00	42,63 0,19	0,09 0
6	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных соединительных труб диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,006 100 м трубопровода	4179,31 384,53	76,69 2,39	3719,09	25,08	2,31	0,46 0,01	22,31	42,63 0,19	0,26 0
7	507-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм	0,2 10 шт.	6,25		6,25	1,65			1,65		
8	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	5 1 шт.	44,23 14,39	4,30 0,00	25,54	221,15	71,95	21,50 0,00	127,70	1,69 0	6,45 0
9	301-1635 прим.	Клапаны муфтовые 15ч8П2, диаметром 20 мм	1 шт.	28,68		28,68	28,68			28,68		
10	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	2 шт.	24,48		24,48	48,96			48,96		
11	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	2 шт.	15,43		15,43	30,86			30,86		
12	ТЕР22-03-002-01 прим	Установка полипропиленовых фасонных частей [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,4 10 фасонных частей	432,84 45,58	385,86 41,63	0,00	173,13	18,79	154,34 16,65	0,00	5,52 3,26	2,21 1,31
13	507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	2 шт.	11,32		11,32	22,64			22,64		
14	507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	2 шт.	1,27		1,27	2,54			2,54		
		Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: Глобальный к-т к ст-ти материалов, учесть трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва. к=1,014 на материалы к=1,014 на основные материалы					1,440	105	185 17	1,149		12,41 1,31
		В т.ч. основные материалы в б/ц НР и СП в б/ц					513			513		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)		k=0,9, 128%				91					
	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)		k=0,9, 128%				10					
	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-22,23,24)		k=0,9, 130%				41					
	Итого накладных расходов						142					
	Итого						1 582					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)		k=0,765, 83%				50					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)		k=0,765, 83%				5					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-22,23,24)		k=0,765, 83%				24					
	Итого сметной прибыли						79					
	Итого с НР и СП в бц						1 661					
	В действующих ценах с К=5,47 л. т. ч. стоимость материалов						9 086					
	Технадзор 2 %						181,72					
	Итого по смете:						9 267,72					



 Заказчик / К.Е. Волков /

 Подразделение / А.А. Дегтярев /

 Общество / В.В. Муланов /

Расчетки проверил: Т. Шибанов 19.10.2020г.