

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик	ООО «Жилком-Гарант»	Форма	По ОКУД	Код	0322005
Подрядчик	ООО «СтройБат»	По ОКПО	По ОКПО		
Стройка	капитальный ремонт а/ц кровли	По ОКПО	По ОКПО		
Объект	ж/д № 18 по ул.Советская	По ОКПО	По ОКПО		

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	№ 10 к/р
Номер	16
Дата	04 12
Вид операции	

Отчетный период	
с	по
17.04.12	18.07.12

Номер документа	Дата составления
34	11.07.12

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« капитальный ремонт асбестоцементной кровли ж/д № 18 по ул.Советская »

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.
 535 570

№ п/п	Обоснование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.		
			всего	экс. маш.	ЗП маш	зарплата	экс. маш.	ЗП маш	материалы	единич.	всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3										
Кровля (Строительные)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	10,8 100 м2 покрыт кл кровли	179,69 178,29	1,40 0,00	0,00	1 940,65	1 925,53	15,12 0,00	0,00	24,39 0	283,41 0
2	ТЕРр58-13-1 прим.	Прокладка рубероида под конек	1,53 100 м2 кровли	973,62 33,99	5,82 0,00	933,81	1 489,63	52,00	8,90 0,00	1 428,73	4,52 0	6,92 0
3	ТЕР07-05-039- 02 прим. 031910	Заделка швов минераловатными лапатами между а/ц листами и коньком [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] Льолька	1,51 100 м шва	1703,15 33,74	144,71 0,00	1524,70	2 742,07	54,32	232,59 0,00	2 454,77	4,26 0	6,85 0
4	ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	-2,6887 маш.-ч	64,89	64,89 0,00		-174,47		-174,47 0,00			
	102-0024	Бруски обрешечные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	2 100 м2 смена мой обреш ты	2765,94 605,39	49,86 0,00	2110,69	5 531,88	1 210,78	99,72 0,00	4 221,38	81,26 0	162,52 0
5	ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	-2,06 м3	2039,19		2039,19	-4 200,73			-4 200,73		
6	ТЕР12-01-007- 03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым пролетам [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	1,08 100 м2 смена мой обреш ты	2765,94 605,39	49,86 0,00	2110,69	2 987,22	653,82	53,65 0,00	2 279,55	81,26 0	87,76 0
7	ТЕРр58-3-2	Разборка стеновой из листовой стали	0,652 100 м труб и покрыт ия	3278,92 439,40	159,13 12,60	2680,39	35 412,33	4 745,52	1 718,60 136,08	28 948,21	54,31 0,99	586,6 10,67
8	ТЕР12-01-010- 01	Устройство емков из листовой оцинкованной стали [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,652 100 м2 покрыт ия	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	8 665,64	675,47	22,72 2,08	7 967,45	129,66 0,25	84,54 0,16
9	ТЕРр58-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	0,0192 100 м2 оконны х переп етов	263,04 248,61	14,43 5,24	0,00	5,05	4,77	0,28 0,10	0,00	33,06 0,48	0,63 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР56-Б-1	Установка неостекленных оконных переплетов створных	0,04 100 створок	5559,79 2272,65	27,80 3,06	3259,34	222,39	90,91	1,11 0,12	130,37	224,57 0,26	8,99 0,01
11	203-0255	Переплеты оконные	1,92 м2	151,03		151,03	289,96			289,96		
12	101-0941	Приборы оконные	2 компл.	11,61		11,61	23,22			23,22		
13	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарными переплетами [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,009 100 м2 площадь и проемо в по наружн ую обводу коробо к	2642,44 223,28	54,03 2,88	2365,13	23,79	2,01	0,49 0,03	21,29	27,95 0,23	0,25 0
14	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,02 100 м2 окраска всех поверх ности	881,41 420,11	5,23 0,14	456,07	17,62	8,40	0,10 0,00	9,12	51,23 0,01	1,02 0
15	ТЕР56-3-2	Разборка обшивки вентканалов из листовой стали	0,07 100 м труб и покрыт ия	83,02 83,02	0,00 0,00	0,00	5,81	5,81	0,00 0,00	0,00	11,04 0	0,77 0
16	ТЕР12-01-010-01	Обшивка боковых стенок вентканалов листовой оцинкованной сталью (над крышей) [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,112 100 м2 покрыт ия	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	1488,57	116,03	3,90 0,36	1369,64	129,66 0,25	14,52 0,03
17	ТЕР12-01-010-01	Обшивка боковых стенок вентканалов листовой оцинкованной сталью (под крышей) [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,3752 100 м2 покрыт ия	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	4986,74	388,71	13,08 1,20	4584,95	129,66 0,25	48,65 0,09
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	0,29340 Г	15441,42		15441,42	-4530,61			-4530,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР12-01-010-01	Обшивка боковых стенок слухового окна листовой оцинкованной сталью [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ккт=1,15)]	0,038 100 м2 покрыт ния	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	505,05	39,37	1,32 0,12	464,36	129,66 0,25	4,93 0,01
19	ТЕР09-03-014-01	Монтаж металлического козырька [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ккт=1,15)]	0,15 1 т конструкц ция	1590,27 596,73	654,34 61,16	339,20	238,54	89,51	58,15 9,17	50,88	72,77 4,78	10,92 0,72
20	201-0850	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	0,15 т	10253,15		10253,15	1 537,97			1 537,97		
21	ТЕР68-17-1	Разборка покрытый кровель из листовой стали (эрвер)	0,12 100 м2 покрыт ния краски	77,24 76,69	0,56 0,00	0,00	9,27	9,20	0,07 0,00	0,00	10,49 0	1,26 0
22	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ккт=1,15)]	0,12 100 м2 кровли	17873,16 889,10	83,48 7,98	16900,59	2 144,78	106,69	10,02 0,96	2 028,07	104,48 0,63	12,54 0,08
23	ТЕР12-01-010-01	Обшивка железных решеток листовой оцинкованной сталью [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ккт=1,15)]	0,01 100 м2 покрыт ния	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	132,91	10,35	0,35 0,03	122,20	129,66 0,25	1,3 0
24	ТЕР62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	0,035 100 м2 окраши ваемой поверх ности	811,65 269,32	9,79 1,09	532,54	28,41	9,43	0,34 0,04	18,64	33,29 0,1	1,17 0
25	ТЕР60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боросов в один канал	0,04 100 м	1379,52 1259,84	119,68 43,46	0,00	55,16	50,39	4,79 1,74	0,00	164,47 3,98	6,58 0,15
26	ТЕР60-2-2 к=7 к объему	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	0,28 100 м	778,14 723,41	54,73 19,87	0,00	217,87	202,55	15,32 5,56	0,00	94,44 1,82	26,44 0,51
27	ТЕР60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боросов в один канал	0,03 100 м	1379,52 1259,84	119,68 43,46	0,00	41,39	37,80	3,59 1,30	0,00	164,47 3,98	4,93 0,12
28	ТЕР60-2-2 к=3 к объему	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	0,09 100 м	778,14 723,41	54,73 19,87	0,00	70,04	65,11	4,93 1,79	0,00	94,44 1,82	8,5 0,16
29	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ккт=1,15)]	3,08 1 м3 кладк и (без вычета пустот)	848,51 122,30	64,89 5,59	661,32	2 613,41	376,68	198,88 17,22	2 036,87	14,92 0,44	45,94 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,8 100 м	4396,51 318,58	35,34 0,00	4042,61	7 913,72	573,41	63,61 0,00	7 276,70	39,87 0	13 71,77
31	ТЕРр58-21-1	Смена колаков на дымовых к вентиляционных трубах в один канал	0,7 10 шт.	1241,73 142,48	2,91 0,00	1096,34	869,22	99,74	2,04 0,00	767,44	18,6 0	13,02 0
32	1-5	Расстояние перевозки, 5км	19,4 руб.тон на	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	130,17	0,00	130,17 0,00	0,00 0	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах							73 489	11 658	2 531 178	59 300		1489,91 19,69
С учетом коэффициентов:												
2 зона строительства												
k=1,014 на материалы												
k=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в бц												
В т.ч. основные механизмы в бц							-6 880			-6 880		
ИТОГО ПО СМЕТЕ							-174		-174			
Итого по смете в бц												
В т.ч. основные материалы в бц							73 489	11 658	2 531 178	59 300		1489,91 19,69
В т.ч. основные механизмы в бц							-6 880			-6 880		
НР и СП в базовых ценах							-174		-174			
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)												
							3 072					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-07 т.7)							61					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)												
							5 352					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56)												
							63					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15)												
							8					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09)												
							64					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62)												
							6					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-60)												
							227					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08)												
							347					
Итого накладных расходов												
							9 199					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							82 688					
	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)		k=0,9; : 52%				2 155					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-07 т.7)		k=0,765 : 80%				33					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)		k=0,765 : 52%				2 489					
	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56)		k=0,9; : 50%				43					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15)		k=0,765 : 44%				4					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09)		k=0,765 : 68%				51					
	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62)		k=0,9; : 40%				3					
	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-60)		k=0,9; : 50%				165					
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08)		k=0,765 : 64%				193					
	Итого сметной прибыли						5 136					
	Итого с НР и СП в бц						87 824					
	В действующих ценах с К=5,65 в т.ч. стоимость материалов						496 206					
	Компенсация НДС на материалы (87 824х2,49х0,18=39 364)						39 364					
	Итого						535 570					

Заказчик

/ Волков К.Е. /

Подрядчик

/ Гамбаров И.С. /



Премия поощрительная Витыч Муромова Л.Д.
 Гасуенки проверка Лав В.А. Карцева /