

Заказчик: ООО «Жилком-Гарант»
 Подрядчик: ООО «СтройБат»
 Стройка: Капремонт кровли из а/ц листов
 Объект: зд № 21 «А» по ул.Советская

Форма По ОКУД
 По ОКПО
 По ОКПО
 По ОКПО

Код		
0322001		

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) Вид операции

№ 1 кв/р			
Дата	16	04	12

СПРАВКА	
Наименование документа	Дата составления
<u>15</u>	<u>май</u>
Отчетный период	с по
<u>апрель</u>	<u>май</u>

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.			
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:					
	СМР 2001 год с накладными расходами					
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом материала				405 091	
	Итого к оплате подрядчику				405 091	
					Итого:	405 091
					Сумма НДС:	
					Всего с учетом НДС:	

Заказчик: ООО «Жилком-Гарант»
 Подрядчик: ООО «СтройБат»

/ Волков К.Е.

/ Гамбаров И.С. /

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма	По ОКУД	Код
	По ОКПО	
	По ОКНО	
	По ОКПО	
	По ОКПО	
	№ 11 к/р	
	16	04
	Вид операции	
	12	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	№
	Дата
	Вид операции

Форма	По ОКУД	Код
	По ОКПО	
	По ОКНО	
	По ОКПО	
	По ОКПО	
	№ 11 к/р	
	16	04
	Вид операции	
	12	

Заказчик
 Подрядчик
 Стройка
 Объект

ООО «Жилком-Гарант»
 ООО «СтройБат»
 капитальный ремонт в/ц кровли
 ж/д № 21 «А» по ул. Советская

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

№

Дата

Вид операции

12

Отчетный период	с	по
	апрель	май

Номер документа	Дата составления
15	май

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« капитальный ремонт асбестоцементной кровли ж/д № 21 «А» по ул. Советская »

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 405 091 руб.

№ п/п	Обозначение работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.			
			всего	экс. маш.	ЗП маш.	всего	зарплата	экс. маш.	ЗП маш.	материалы	затр. тр. маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кровля											
	(Строительные)											

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	8,33 100 м2 покрыт ия краски	179,69 178,29	1,40 0,00	0,00	1 496,82	1 485,16	11,66 0,00	0,00	24,39 0	203,17 0
2	ТЕРр58-13-1 прим.	Прокладка рубероида под конек	0,405 100 м2 кровли	973,62 33,99	5,82 0,00	933,81	394,32	13,77	2,36 0,00	376,19	4,52 0	1,83 0
3	ТЕР07-05-039- 02прим.	Заделка швов минераловатными пакетами между а/д. листами и коньком [3] (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)	1,62 100 м шва	1703,15 33,74	144,71 0,00	1524,70	2 759,10	54,66	234,43 0,00	2 470,01	4,26 0	6,69 0
	031910	Люлька	-2,7054 маш.-ч	64,89	64,89 0,00		-175,55		-175,55 0,00			
4	ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм (материал заказчика)	1,5 100 м2 смена мой обреш етки	1174,69 340,47	17,96 0,00	816,26	1 762,04	510,71	26,94 0,00	1 224,39	45,7 0	69,55 0
	102-0076	Доска необрезная хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	-1,2 м3	1007,42		1007,42	*-1 208,90			-1 208,90		
5	ТЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	1,35 100 м2	1563,42 140,06	15,41 2,07	1407,95	2 110,61	189,08	20,80 2,79	1 900,73	18,8 0,19	25,38 0,26
6	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,8 100 м	4396,51 318,56	35,34 0,00	4042,61	7 913,72	573,41	63,61 0,00	7 276,70	39,87 0	71,77 0
7	ТЕР12-01-007- 03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым пролетам [3] (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кзт=1,15)	8,33 100 м2 краски	3276,92 439,40	159,13 12,60	2680,39	27 313,40	3 660,20	1 325,55 104,96	22 327,65	54,31 0,99	452,44 8,23
8	ТЕР12-01-010- 01	Обшивка боковых стенок слухового окна листовой оцинкованной сталью [3] (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)	0,047 100 м2 покрыт ия	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	624,67	48,69	1,64 0,15	574,34	129,66 0,25	6,09 0,01
9	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон треугольных односкатных	0,02 100 окон	2317,83 2304,29	13,54 0,00	0,00	46,36	46,09	0,27 0,00	0,00	309,3 0	6,19 0
10	ТЕР10-01-003- 01	Устройство слуховых окон [3] (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)	2 1 слухов ое окно	471,32 60,92	30,46 1,75	379,92	942,64	121,84	60,96 3,50	759,84	7,62 0,14	15,25 0,28

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	101-0944прим.	Скобяные изделия для оконных блоков с одинарными перелетами двухстворчатых высотой до 1,2 м	2 круп.	21,82	21,82	43,64			43,64		
12	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарными перелетами [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,01 100 м2 площадь к просмо в по наружн ому обводу коробо к	2642,44 223,28	54,03 2,88	2365,13	2,23	0,54 0,00	23,65	27,95 0,23	0,28 0
13	ТЕР15-04-024-05	Простил окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,0132 100 м2 окраши васной поверх ности	981,41 420,11	5,23 0,14	456,07	5,55	0,07 0,00	6,02	51,23 0,01	0,69 0
14	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал	0,036 100 м	1379,52 1259,84	119,68 43,46	0,00	45,35	4,31 1,56	0,00	164,47 3,98	5,92 0,14
15	ТЕРр60-2-2 к=9 к объему	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	0,324 100 м	778,14 723,41	54,73 19,87	0,00	234,38	17,73 6,44	0,00	94,44 1,82	30,6 0,59
16	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал	0,072 100 м	1379,52 1259,84	119,68 43,46	0,00	90,71	8,62 3,13	0,00	164,47 3,98	11,84 0,29
17	ТЕРр60-2-2 к=5 к объему	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	0,36 100 м	778,14 723,41	54,73 19,87	0,00	260,43	19,70 7,15	0,00	94,44 1,82	34 0,66
18	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	9,72 1 м3 кладки (без вычета пустот)	948,51 122,30	64,89 5,59	661,32	1188,76	630,73 54,33	6428,03	14,92 0,44	144,98 4,25
19	ТЕРр68-4-1	Разборка паралетных решеток	1,3 100 м парале тных решето к	111,33 109,22	2,11 0,00	0,00	141,99	2,74 0,00	0,00	14,8 0	19,24 0
20	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание оголовков поверхности дымовых труб	0,35 100 м2 поверх ности	1774,79 1144,49	2,44 0,00	627,86	400,57	0,85 0,00	219,75	131,4 0	45,99 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	1-5	Расстояние перевозки, 5км	17 руб.тон на	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	114,07	0,00	114,07 0,00	0,00	0	0
22	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки)	0,093 100 м2 покрыт ня	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	13,45	9,78	3,67 0,00	0,00	14,38 0	1,34 0
23	ТЕР95В-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделка до 0,5 м2	0,1 100 мест	1025,15 624,99	39,39 6,46	360,77	102,52	62,50	3,94 0,65	36,08	75,3 0,68	7,53 0,07
24	ТЕР12-01-010-01	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали (козырьки) [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	0,039 100 м2 покрыт ня	13290,87 1036,00	34,85 3,19	12220,02	518,34	40,40	1,35 0,12	476,58	129,66 0,25	5,05 0,01
25	ТЕР961-21-1прил.	Ремонт пазух цементно-известковым раствором	0,015 100 м2 отремо нтриров анной поверх ности	4904,42 3388,19	3,02 0,00	1513,21	73,57	50,82	0,05 0,00	22,70	389 0	5,84 0
26	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	0,093 100 м2 кровли	123,21 26,40	4,85 0,00	91,96	11,46	2,45	0,45 0,00	8,55	3,22 0	0,3 0
27	ТЕР12-01-001-06	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой [Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	0,093 100 м2 кровли	159,23 92,51	33,31 1,75	33,41	14,81	8,60	3,10 0,15	3,11	10,49 0,14	0,98 0,01
		Цена поставш.	10,695 м2	36,50		36,50	390,37			390,37		
		Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы					54 994	9 248	2 385 185	43 361		1172,12 20,45
		В т.ч. основные материалы в бц					-775			-775		
		В т.ч. основные механизмы в бц					-176		-176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ										
		Итого по смете в бц					54 994	9 248	2 385 185	43 361		1172,12 20,45
		В т.ч. основные материалы в бц					-775			-775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	В т.ч. основные механизмы в бд											
	НР и СП в базовых ценах						-176		-176			
	Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-68)	k=0,94; 71%					2 028					
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-07 т.7)	k=0,845 ; 132%					61					
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)	k=0,846 ; 102%					3 325					
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-10)	k=0,845 ; 100%					107					
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)	k=0,846 ; 89%					6					
	Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-60)	k=0,94; 66%					402					
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-08)	k=0,846 ; 104%					1 094					
	Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-61)	k=0,94; 67%					284					
	Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-46)	k=0,846 ; 94%					9					
	Итого накладных расходов						7 314					
	Итого						62 308					
	Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-68)	k=0,9; 52%					1 422					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-07 т.7)	k=0,765 ; 80%					33					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12)	k=0,765 ; 52%					1 546					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-10)	k=0,765 ; 50%					48					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15)	k=0,765 ; 44%					3					
	Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-60)	k=0,9; 50%					282					
	Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-08)	k=0,765 ; 64%					609					
	Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-61)	k=0,9; 40%					163					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Счетная прибыль (ГЭСН, ФЕР/ТЕР-46)			к=0,765 : 55%				4					
Итого счетной прибыли							4 120					
Итого с НР и СП в бц							66 428					
В действующих ценах с К=5,65 в т.ч. стоимость материалов							375 318					
Компенсация НДС на материалы (66 428x2,49x0,18=29 773)							29 773					
Итого							405 091					



Заказчик
/ Волков К.Е. /



/ Гамбаров И.С. /

Расценки проверил *Вад В.А. Валентинов*
 Общими подписями: *Гол- /В.А. Голубова/*