

ТСН

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик(генподрядчик) ТСЖ "Жилком-Гарант"
 Подрядчик(субподрядчик) ИП Суворов
 Стройка Капитальный ремонт сантехнического оборудования
 Объект г.Губкин, ж/д № 30 по ул. Горького

Форма	По ОКУД	Код		
	По ОКПО	0322001		
	По ОКПО			
	По ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		Номер	71-К/Р	
		Дата	22	06 12
		Вид операции		

СПРАВКА № <u>82</u>	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
	<u>82</u>	<u>22.09.12</u>	с <u>22.06.12</u>	по <u>22.09.12</u>

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этипов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				654 343
	в том числе:				
	- строительно-монтажных работ				654 343
	- прочие				
Итого:					654 343
Сумма НДС:					0
Всего с учетом НДС:					654 343

Заказчик  /К.Е.Волков /

Подрядчик  /А.С.Суворов /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ТЕР65-1-1		Разборка трубопровода из водопроводных труб диаметром до 32 мм (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кат=1,15)	1,684 100 м трубопровода	347,85 310,50	7,90 1,25	29,45	585,77	522,83	13,30 2,11	49,59	39,86 0,12	67,12 0,19
44	ТЕР16-04-002-05		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кат=1,35; Кат=1,35); (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)	0,453 100 м трубопровода	6332,37 2041,10	2732,11 289,83	1559,16	2 668,57	924,62	1 237,65 131,29	706,30	219,71 22,71	99,53 10,29
507-0591			Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	-4,28538 10 м	154,65		154,65	-662,73			-662,73		
Прайс "Эталон-Изоляция"			Труба д/отопления армированная Ду 50 (267,60 : 1,18 : 3,54 = 64,06)	42,8538 м	64,96		64,96	2 783,78			2 783,78		
55	ТЕР16-04-002-04		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кат=1,35; Кат=1,35)	0,374 100 м трубопровода	4618,61 2342,26	1223,45 127,04	1052,90	1 727,36	876,01	457,57 47,51	393,78	252,13 9,98	94,3 3,72
507-0590			Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-3,50438 10 м	101,96		101,96	-357,31			-357,31		
Прайс "Эталон-Изоляция"			Труба для отопления армированная d 40 (172,27 : 1,18 : 3,54 = 41,24)	35,0438 м	41,82		41,82	1 465,53			1 465,53		
66	ТЕР16-04-002-03		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кат=1,35; Кат=1,35)	0,39 100 м трубопровода	3458,82 1756,63	974,13 101,84	726,01	1 348,16	685,11	379,91 39,64	283,14	189,09 7,97	73,75 3,11
507-0589			Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-3,6582 10 м	71,70		71,70	-262,29			-262,29		
Прайс "Эталон-Изоляция"			Труба для отопления d 32 мм (124,43 : 1,18 : 3,54 = 29,79)	36,582 м	30,21		30,21	1 105,14			1 105,14		
77	ТЕР16-04-002-02		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кат=1,35; Кат=1,15); (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)	0,92 100 м трубопровода	4389,41 2159,22	1666,37 176,55	573,82	4 046,53	1 985,56	1 533,06 162,44	527,91	232,32 13,84	213,73 12,73
507-0588			Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-8,5468 10 м	65,76		65,76	-476,57			-476,57		
Прайс "Эталон-Изоляция"			Труба д/отопления армированная Ду 25 (73,99 : 1,18 : 3,54 = 17,71)	85,468 м	17,96		17,96	1 535,01			1 535,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.8	ТЕР15-04-002-01		Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кам=1,35; Кзг=1,35; Кзг=1,15; Кам=1,25; Кам=1,25; Кзг=1,15)	0,09 100 м Трубопровода	5921,81 2743,78	2704,76 288,97	473,27	532,96	248,94	243,43 26,01	42,59	295,35 22,66	26,50 2,04
	507-0622		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-0,8091 10 м	44,61		44,61	-36,09			-36,09		
	Прайс "Эталон-Изоляция"		AL PR3 Труба d 20 (49,54 : 1,18 : 3,54 = 11,86)	8,088511 м	12,03		12,03	97,30			97,30		
9.9	301-1224		Крепления для трубопровода: кронштейны, планки, хомуты	6,5 кг	13,24		13,24	72,82			72,82		
10.10	Прайс "Эталон-Изоляция"		PPUT Тройник d 50 (50,86 : 1,18 : 3,54 = 12,17)	1 шт	12,34		12,34	12,34			12,34		
11.11	Прайс "Эталон-Изоляция"		PPRT Тройник переходной d 50x25x50 (39,19 : 1,18 : 3,54 = 9,38)	6 шт	9,51		9,51	76,08			76,08		
12.12	Прайс "Эталон-Изоляция"		PPRT Тройник переходной d 40x25x40 (20,44 : 1,18 : 3,54 = 4,89)	9 шт	4,96		4,96	44,64			44,64		
13.13	Прайс "Эталон-Изоляция"		PPRT Тройник переходной d 32x25x32 (11,61 : 1,18 : 3,54 = 2,76)	9 шт	2,82		2,82	25,38			25,38		
14.14	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPRT Тройник переходной d 25x20x25 (9,29 : 1,18 : 3,54 = 2,22)	26 шт	2,25		2,25	58,50			58,50		
15.15	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUT Тройник d 20 (6,93 : 1,18 : 3,54 = 1,66)	2 шт	1,68		1,68	3,36			3,36		
16.16	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUD Угольник 90 d50мм (31,69 : 1,18 : 3,54 = 7,57)	1 шт	7,68		7,68	7,68			7,68		
17.17	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUD Угольник 90 d40мм (16,49 : 1,18 : 3,54 = 3,95)	4 шт	4,01		4,01	16,04			16,04		
18.18	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUD Угольник 90 d32мм (11,15 : 1,18 : 3,54 = 2,67)	2 шт	2,71		2,71	5,42			5,42		
19.19	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUD Угольник 90 d25мм (6,84 : 1,18 : 3,54 = 1,64)	26 шт	1,66		1,66	43,16			43,16		
20.20	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUM Муфта соединительная d 50 (20,11 : 1,18 : 3,54 = 4,81)	5 шт	4,88		4,88	24,40			24,40		
21.21	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUM Муфта соединительная d 40 (12,11 : 1,18 : 3,54 = 2,90)	5 шт	2,94		2,94	14,70			14,70		
22.22	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUM Муфта соединительная d 32 (6,34 : 1,18 : 3,54 = 1,52)	7 шт	1,54		1,54	10,78			10,78		
23.23	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"		PPUM Муфта соединительная d 25 (3,95 : 1,18 : 3,54 = 0,94)	23 шт	0,95		0,95	21,85			21,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"	PPR Переходник d50/40мм (13,24 : 1,18 : 3,54 = 3,17)	2 шт	3,21		3,21	6,42			6,42		
25	25	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"	PPR Переходник d40/32мм (7,27 : 1,18 : 3,54 = 1,74)	2 шт	1,76		1,76	3,52			3,52		
26	26	Прайс ООО "Эталон-Изоляция"	PPR Переходник d32/25мм (5,34 : 1,18 : 3,54 = 1,28)	2 шт	1,30		1,30	2,60			2,60		
27	27	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRC VALVE new кран шаровый d 20 (155,22 : 1,18 : 3,54 = 37,16)	28 шт	37,68		37,68	1 055,04			1 055,04		
28	28	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRC VALVE new кран шаровый d 25 (157,14 : 1,18 : 3,54 = 37,62)	26 шт	38,15		38,15	991,90			991,90		
29	29	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс») трубами (Kз=1,35; Kзм=1,35; Kт=1,35; Kтз=1,35); (Kз=1,15; Kзм=1,25; Kт=1,25; Kтз=1,15)	21,37 10 м трубопровода	93,08 50,77	42,31 5,06	0,00	1 989,11	1 084,95	504,16 108,13	0,00	5,46 1,08	116,78 23,09
		Цена поставщика	Изоляция "Энергофлекс" 8009мм (30,00 : 3,54 = 8,47)	133,87 м	8,59		8,59	1 149,94			1 149,94		
		Цена поставщика	Изоляция "Энергофлекс" 2809мм (11,50 : 3,54 = 3,25)	101,2 м	3,30		3,30	333,96			333,96		
30	30	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм [(Kз=1,15; Kзм=1,15; Kт=1,15; Kтз=1,15)]	0,02 100 шт.	38485,22 3014,24	178,33 0,00	35272,65	769,30	60,28	3,57 0,00	705,45	354,2 0	7,08 0
		302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдержным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч65р диаметром 50 мм	-2 шт.	326,75		326,75	-653,50			-653,50		
		302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	2 шт.	360,53		360,53	761,06			761,06		
31	31	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления и водоснабжения диаметром 50 мм [(Kз=1,15; Kзм=1,25; Kт=1,25; Kтз=1,15); (Kз=1,35; Kзм=1,35; Kт=1,35; Kтз=1,35)]	1 врезка	505,41 80,05	11,31 0,22	404,05	1 010,82	160,10	22,62 0,44	808,10	9,98 0,02	19,97 0,03
		302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдержным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч65р диаметром 50 мм	-2 шт.	326,75		326,75	-653,50			-653,50		
		302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	2 шт.	360,53		360,53	761,06			761,06		
32	32	1-5	Расстояние перевозки, 5км	0,71 руб. тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	4,76	0,00	4,76 0,00	0,00	0,00	0 0
								24 590	6 878	4 803 518	12 909		759,2 55,19
								9 387			9 387		

Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
Поправочный к-т к ст-ти материалов, учитыв. трэнсп. расходы по 2-ой зоне стр-ва.
k=1,014 на материалы
k=1,014 на основные материалы
В т.ч. основные материалы в бц
НР и СП в бц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	507-0522		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-3,586 10 м	44,61		44,61	-160,42			-160,42		
37	37	Прайс "Эталон-Изоляция"	АЛ РРЗ Труба d 20 (49,54 : 1,18 : 3,54 = 11,86)	35,96 м	12,03		12,03	432,60			432,60		
38	38	Прайс "Эталон-Изоляция"	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	3,5 кг	13,24		13,24	46,34			46,34		
39	39	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRT Тройник переходной d 50x25x50 (39,19 : 1,18 : 3,54 = 9,38)	27 шт	9,51		9,51	256,77			256,77		
40	40	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRT Тройник переходной d 25x20x25 (9,29 : 1,18 : 3,54 = 2,22)	61 шт	2,25		2,25	137,25			137,25		
41	41	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 90 d20мм (4,38 : 1,18 : 3,54 = 1,05)	43 шт	1,06		1,06	45,58			45,58		
42	42	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 45 d20мм (3,28 : 1,18 : 3,54 = 0,78)	49 шт	0,79		0,79	38,71			38,71		
43	43	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 45 d25мм (7,03 : 1,18 : 3,54 = 1,68)	132 шт	1,70		1,70	224,40			224,40		
44	44	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 90 d25мм (6,84 : 1,18 : 3,54 = 1,64)	126 шт	1,66		1,66	209,16			209,16		
45	45	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 90 d50мм (31,69 : 1,18 : 3,54 = 7,57)	25 шт	7,68		7,68	192,00			192,00		
46	46	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 45 d50мм (27,71 : 1,18 : 3,54 = 6,63)	12 шт	6,72		6,72	80,64			80,64		
47	47	Прайс "Эталон-Изоляция"	Крестовина d25мм (10,68 : 1,18 : 3,54 = 2,56)	2 шт	2,60		2,60	5,20			5,20		
48	48	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUM Муфта соединительная d 20 (3,32 : 1,18 : 3,54 = 0,79)	4 шт	0,80		0,80	3,20			3,20		
49	49	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUM Муфта соединительная d 25 (3,95 : 1,18 : 3,54 = 0,94)	24 шт	0,95		0,95	22,80			22,80		
50	50	Прайс "Эталон-Изоляция"	Муфта разъемная НР d25x3/4 (154,75 : 1,18 : 3,54 = 37,05)	72 шт	37,57		37,57	2 705,04			2 705,04		
51	51	Прайс "Эталон-Изоляция"	Муфта разъемная ВР d20x1/2 (119,32 : 1,18 : 3,54 = 28,56)	60 шт	28,96		28,96	1 737,60			1 737,60		
52	52	ТЕР18-03-001-02	PPRC VALVE new кран шаровый d 25 (157,14 : 1,18 : 3,54 = 37,62)	12 шт	38,15		38,15	457,80			457,80		
			Установка радиаторов стальных (Kz=1,15; Kzm=1,25; Ksm=1,25; Kst=1,15)	0,0495 100 кВт радиаторов и конвекторов	18445,03 950,54	423,09 26,51	17065,40	913,03	47,05	21,24 1,31	844,74 2,4	113,16 0,12	5,6
301-0559			Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	-4,95 кВт	157,99		157,99	-782,05			-782,05		
301-1010			Радиаторы биметаллические, марка «Rad-A. 500», количество секций 1, мощность 165 Вт	30 шт.	134,18		134,18	4 025,40			4 025,40		
53	53	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных (краны маевского) (Kz=1,15; Kzm=1,25; Ksm=1,25; Kst=1,15)	6 1 компл.	21,95 1,98	0,00 0,00	19,97	131,70	11,88	0,00 0,00	119,82	0,21	1,24
54	54	1-5	Расстояние перевозки, км	0,66 руб.тонна	10,07 0,00	10,07 0,00	0,00	6,65	0,00	6,65 0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу в базовых ценах													
С учетом коэффициентов:													
6 Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения													
k=1,5 на зарплату													
k=1,5 на эксплуатацию машин													
k=1,5 на эксплуатацию механизмов													
Поправочный к-т к стоимости материалов, учтены транс. расходы по 2-ой зоне стр.-вд.													
k=1,014 на материалы													
k=1,014 на основные материалы													
В т.ч. основные материалы в бц													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕР,ТЕРр-65.1)													
k=0,94; 63%													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)													
k=0,846; 103%													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)													
k=0,846; 103%													
Итого накладных расходов													
11 239													
57 017													
417													
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕР,ТЕРр-65.1)													
k=0,9; 40%													
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)													
k=0,765; 66%													
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)													
k=0,765; 66%													
Итого сметной прибыли													
6 154													
63 170													
301 953													
4,78													
В текущих ценах с K=4,78													
1,57													
Компенсация НДС на материалы с K=1,57													
17 852													
Итого по разделу:													
319 805													
24 080													
10 143													
1 076													
11 555													
45 778													
1258,28													
84,43													

Горячее водоснабжение (чердак)													
(Строительные)													
55.55	ТЕРр65-1-1		Разборка трубопровода из водопроводных труб диаметром до 32 мм [(Kз=1,15; Kзм=1,15; Kат=1,15; Kт=1,15)]	1,07 100 м трубопровода	347,65 310,50	7,90 1,25	29,45	372,20	332,24	8,45 1,34	31,51	39,85 0,12	42,65 0,12
56.56	ТЕР16-04-002-04		Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм [(Kз=1,15; Kзм=1,25; Kат=1,25; Kт=1,15); (Kз=1,35; Kзм=1,35; Kат=1,35; Kт=1,35)]	0,42 100 м трубопровода	4618,61 2342,26	1223,45 127,04	1052,90	1 939,62	983,75	513,65 53,36	442,22	252,13 9,96	105,69 4,18
507-0560			Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-3,9364 10 м	101,96		101,96	-401,25			-401,25		
	Прайс "Эталон-Изоляция"		РРВВ Труба PN20 d 40 (101,56 : 1,18 : 3,54 = 24,31)	39,354 м	24,65		24,65	970,08			970,08		
57.57	ТЕР16-04-002-03		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [(Kз=1,15; Kзм=1,25; Kат=1,25; Kт=1,15); (Kз=1,35; Kзм=1,35; Kат=1,35; Kт=1,35)]	0,32 100 м трубопровода	3456,82 1756,68	974,13 101,64	726,01	1 106,16	562,14	311,72 32,52	232,32	189,09 7,97	60,51 2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	507-0589		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружные диаметром 32 мм	-3,0016 10 м	71,70	71,70	-215,21				-215,21		
58	59	Прайс "Эталон-Изоляция"	РРВВ Труба PN20 d 32 (61,81 : 1,18 : 3,54 = 14,80)	30,016 м	15,01	15,01	450,54				450,54		
	507-0588		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружные диаметром 25 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35)	0,33 100 м трубопровода	4388,41 2188,22	1666,37 176,56	573,82	1 451,47	712,21	549,90 59,26	189,36	232,32 13,84	76,66 4,57
	507-0588		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружные диаметром 25 мм	-3,0657 10 м	55,76	55,76	-170,94				-170,94		
	Прайс "Эталон-Изоляция"	9,47)	РРВВ Труба PN20 d 25 (39,58 : 1,18 : 3,54 = 9,47)	30,657 м	9,60	9,60	294,31				294,31		
59	59	301-1224	Крепления для трубопроводов: фланштейны, планки, хомуты	3,2 кг	13,24	13,24	42,37				42,37		
60	60	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPR Переходник d40/d32мм (7,27 : 1,18 : 3,54 = 1,74)	2 шт	1,76	1,76	3,52				3,52		
61	61	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPR Переходник d32/d25мм (5,34 : 1,18 : 3,54 = 1,28)	2 шт	1,30	1,30	2,60				2,60		
62	62	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUT Тройник d 40 (23,59 : 1,18 : 3,54 = 5,65)	5 шт	5,73	5,73	28,65				28,65		
63	63	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUT Тройник d 32 (14,43 : 1,18 : 3,54 = 3,45)	2 шт	3,50	3,50	7,00				7,00		
64	64	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRT Тройник переходной d 40x25x40 (20,44 : 1,18 : 3,54 = 4,89)	5 шт	4,86	4,86	24,90				24,90		
65	65	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRT Тройник переходной d 32x25x32 (11,61 : 1,18 : 3,54 = 2,78)	4 шт	2,82	2,82	11,28				11,28		
66	66	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 90 d25мм (6,84 : 1,18 : 3,54 = 1,64)	18 шт	1,66	1,66	29,88				29,88		
67	67	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 90 d32мм (11,15 : 1,18 : 3,54 = 2,67)	2 шт	2,71	2,71	5,42				5,42		
68	68	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPUD Угольник 90 d40мм (16,49 : 1,18 : 3,54 = 3,95)	1 шт	4,01	4,01	4,01				4,01		
69	69	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRC VALVE new кран шаровый d 25 (157,14 : 1,18 : 3,54 = 37,62)	9 шт	38,15	38,15	343,35				343,35		
70	70	1-5	Расстояние перевозки, 5км	0,342 руб.тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	2,29	2,29	0,00	2,29 0,00	0,00	0 0	0 0
	Итого по разделу в базовых ценах							6 301	2 590	1 386	2 325	265,72	
	С учетом коэффициентов:									145		11,42	
	Полноточный к-т к ст-ти материалов, учтены, транс.												
	расходы по 2-ой зоне стр-ва.												
	k=1,014 на материалы												
	k=1,014 на основные материалы												
	в т.ч. основные материалы в бц												
	НР и СП в бц							1 430			1 430		
	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-65.1)							197					
	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)							2 210					
	Итого накладных расходов							2 407					
	Итого							8 708					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				k=0,9; 40%									
				k=0,765; 66%				120					
								1 201					
								1 321					
								10 029					
				10 029	4,78			47 939					
				10 029	1,57	18%		2 834					
								50 773					

Сантехнические работы (горячее водоснабжение стоянки)
(Строительные)

71 71	ТЕР65-1-1	Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,39 100 м трубопровода	444,76 405,00	29,45	10,31 1,64		173,46	157,95	4,02 0,64	11,49	51,99 0,15	20,28 0,06
72 72	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,39 100 м трубопровода	4823,38 2398,03	573,82	1851,53 196,18	1 881,12	935,23	722,10 76,51		223,79	258,13 15,38	100,67 6
507-0588		Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-3,6231 10 м	55,76	55,76		-202,02				-202,02		
	Прайс "Эталон-Изоляция"	Труба d 25 мм (39,69 : 1,18 : 3,54 = 9,47)	36,231 м	9,60	9,60		347,82				347,82		
73 73	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1,05 шт	13,24	13,24		13,90				13,90		
74 74	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPYD Угольник 90 d25мм (5,84 : 1,18 : 3,54 = 1,64)	33 шт	1,66	1,66		54,78				54,78		
75 75	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPYD Угольник 45 d25мм (7,03 : 1,18 : 3,54 = 1,66)	33 шт	1,70	1,70		56,10				56,10		
76 76	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPPT Тройник переходной d 25x20x25 (9,29 : 1,18 : 3,54 = 2,22)	20 шт	2,25	2,25		45,00				45,00		
77 77	Прайс "Эталон-Изоляция"	Муфта разъемная BR d20x1/2 (119,32 : 1,18 : 3,54 = 28,56)	20 шт	28,95	28,95		579,20				579,20		
78 78	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPYU Муфта соединительная d 20 (3,32 : 1,18 : 3,54 = 0,79)	7 шт	0,80	0,80		5,60				5,60		
79 79	Прайс "Эталон-Изоляция"	PPRC VALVE new кран шаровый d 20 (155,22 : 1,18 : 3,54 = 37,16)	20 шт	37,68	37,68		753,60				753,60		
80 80	1-5	Расстояние перевозки, Сам	0,095 руб.тонна	10,07 0,00	10,07 0,00		0,96	0,00	0,00	0,96 0,00	0,00	0 0	0 0
							3 709	1 093		727 77	1 889		120,95 6,06

Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
Правочный к-т к ст-ти материалов, учитыв. трансп.
расходы по 2-ой зоне стр-ва.
k=1,014 на материалы
k=1,014 на основные материалы
6 Ремонт существующих зданий (ключая жилье дома) без расценки
k=1,5 на зарплату
k=1,5 на эксплуатацию машин
k=1,5 на зарплату машинистов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В т.ч. основные материалы в бц													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕР,ТЕРр-65.1)				k=0,94; 63%									
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,848; 109%									
Итого накладных расходов				94									
Итого				931									
				1 024									
				4 733									
				57									
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕР,ТЕРр-65.1)				506									
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				563									
Итого сметной прибыли				5 296									
Итого с НР и СП в бц				25 315									
В текущих ценах с К=4,78				4,78									
Компенсация НДС на материалы с К=1,57				1,57									
Итого по разделу:				26 812									
Сантехнические работы (холодное водоснабжение стояки)													
(Строительные)													
81	81	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	0,28 100 м Трубопровода	444,76 405,00	10,31 1,64	29,45	124,54	113,40	2,69 0,46	6,25	51,99 0,15	14,56 0,04
82	82	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,28 100 м Трубопровода	4823,38 2398,03	1851,53 196,18	573,82	1 350,56	671,45	518,43 54,93	160,67	258,13 15,39	72,28 4,31
		507-0586	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-2,6012 10 м	55,76		55,76	-145,04			-145,04		
		Прайс "Эталон-Изоляция"	Труба д 25 мм (39,58 : 1,18 : 3,54 = 9,47)	26,012 м	9,60		9,60	249,72			249,72		
83	83	301-1224	Крепления для трубопроводов: хромштейны, планки, хомуты	1 шт	13,24		13,24	13,24			13,24		
84	84	Прайс "Эталон-Изоляция"	РРУД Угольник 45x25мм (7,03 : 1,18 : 3,54 = 1,88)	33 шт	1,70		1,70	56,10			56,10		
85	85	Прайс "Эталон-Изоляция"	РРУД Угольник 90x25мм (6,84 : 1,18 : 3,54 = 1,84)	33 шт	1,66		1,66	54,78			54,78		
86	86	Прайс "Эталон-Изоляция"	РРРТ Тройник переходной д 25x20x25 (9,29 : 1,18 : 3,54 = 2,22)	20 шт	2,25		2,25	45,00			45,00		
87	87	Прайс "Эталон-Изоляция"	РРРС VALVE new кран шаровый д 20 (155,22 : 1,18 : 3,54 = 37,16)	20 шт	37,68		37,68	753,60			753,60		
88	88	Прайс "Эталон-Изоляция"	РРРС VALVE new кран шаровый д 25 (157,14 : 1,18 : 3,54 = 37,62)	7 шт	38,15		38,15	267,05			267,05		
89	89	Прайс "Эталон-Изоляция"	Муфта разъемная ПР d20x1/2 (119,32 : 1,18 : 3,54 = 28,56)	20 шт	28,96		28,96	578,20			578,20		
90	90	1-5	Расстояние перевозок, 5км	0,095 Руб.тонна	10,07 0,00	10,07 0,00	0,00	0,96	0,00	0,96 0,00	0,00	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу в базовых ценах													
С учетом коэффициентов:													
Линейный к-т к-ти материалов, учитывающий транспорт.													
расходы по 2-ой зоне стр-ва.													
k=1,014 на материалы													
k=1,014 на основные материалы													
б Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения													
k=1,5 на зарплату													
k=1,5 на эксплуатацию машин													
k=1,5 на зарплату машинистов													
В т.ч. основные материалы в бц													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ЭСНР, ФЕР, ТЕР-65.1)													
Накладные расходы (ЭСН, ФЕР, ТЕР-16)													
Итого накладных расходов													
Итого													
Сметная прибыль (ЭСНР, ФЕР, ТЕР-65.1)													
Сметная прибыль (ЭСН, ФЕР, ТЕР-16)													
Итого сметной прибыли													
Итого с НР и СП в бц													
В текущих ценах с К=4,78													
Компенсация НДС на материалы с К=1,57													
Итого по разделу:													
Канализация (стояки)													
(Строительные)													
91	91	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,47 100 м	1029,08 1014,65	14,43 5,24	0,00	463,67	476,69	6,78 2,46	0,00	127,95 0,48	60,14 0,23
92	92	ТЕР65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,56 100 м	825,69 816,37	7,22 2,63	0,00	462,33	458,29	4,04 1,47	0,00	103,2 0,24	57,79 0,13
93	93	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)	3 1 врезка	264,40 123,22	1,82 0,00	139,36	793,20	369,66	5,46 0,00	418,06	15,42 0	46,26 0
94	94	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)	0,47 100 м	8057,10 997,15	52,52 1,44	7017,43	3 766,83	463,96	24,68 0,66	3 298,19	106,26 0,11	49,94 0,05
		Цена поставщика	Резинка 110 (57,00 : 3,54 * 16,10)	5 шт.	16,33		16,33	81,65			81,65		
95	95	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)	0,59 100 м	4546,71 1029,46	24,28 0,49	3492,97	2 546,16	576,50	13,60 0,27	1 956,06	110,81 0,04	62,06 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цена	Ревизия 50 (22,00 : 3,54 = 6,21)		6,30	37,80								
96	поставщика			шт							37,80		
96	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	4,5 кг	13,24	59,58						59,58		
97	1-5	Расстояние перевозки, 50м	0,957 руб.тонна	10,07	9,74	10,07	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	0	0
	Итого по разделу в базовых ценах			0,00	8 260	2 345		0,00	2 345	0,00	5 851		276,19
	С учетом коэффициентов:												0,43
	Поправочный к-т к ст-ли материалов, учитывая трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва.												
	k=1,014 на материалы												
	k=1,014 на основные материалы												
	б Ремонт существующих зданий (включая жилье дома) без расколения												
	k=1,5 на зарплату												
	k=1,5 на эксплуатацию машин												
	k=1,5 на зарплату машинистов												
	В т.ч. основные материалы в бц												
	НР и СП в бц				179						179		
	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)			k=0,94; 63%	554								
	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)			k=0,846; 109%	1 298								
	Итого накладных расходов				1 852								
	Итого				10 112								
	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)			k=0,9; 40%	339								
	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)			k=0,765; 66%	706								
	Итого сметной прибыли				1 044								
	Итого с НР и СП в бц				11 156								
	В текущих ценах с K=4,78				4,78								
	Компенсация НДС на материалы с K=1,57				1,57	18%							
	Итого по разделу:				56 479								
	Строительные работы (Строительный)												
98	ТЕР46-03-002-06	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	0,2 100 отверстий	2984,70 282,33	1150,32 322,14	1552,05	596,94	56,47	230,06 64,43	310,41	31,3 28,5	5,26 5,9	
99	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов досчатых	0,0185 100 м2 покрытия	332,93 223,17	109,76 39,86	0,00	6,16	4,13	2,03 0,74	0,00	30,53 3,65	0,56 0,07	
100	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий досчатых толщиной 36 мм (материал бу) [(Kз=1,15; Kзм=1,25; Kзм=1,25; Kдт=1,15)]	0,0185 100 м2 покрытия	782,27 612,96	169,31 10,38	0,00	14,47	11,34	3,13 0,19	0,00	76,72 0,95	1,42 0,02	
	Итого по разделу в базовых ценах						617	72	235 65	310		8,24 5,99	
	С учетом коэффициентов:												
	Поправочный к-т к ст-ли материалов, учитывая трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва.												
	k=1,014 на материалы												
	k=1,014 на основные материалы												
	НР и СП в бц												

