Унифицированная форма N КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
Форма	По ОКУД	0322005
	По ОКПО	
Заказчик (генподрядчик) ООО "Жилком-Гарант"	По ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик) ИП Суворов	По ОКПО	
Стройка Капремонт сантехнического оборудования	По ОКПО	
Объект г. Губкин ж/д № 21 "А" по ул. Советская		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер	15-К/Р
	Дата	23 04 12
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления
АКТ	17	29.05.12

Отчетный период	
с	по
25.04.12	29.05.12

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 112 719 руб.

номер п/п	номер п/см	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ всего / зарплата	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ экс.маш. / ЗП маш	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ мате-риалы	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ всего	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ экс.маш. / ЗП маш	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ мате-риалы	затр.тр.раб. / затр.тр.маш. единич	затр.тр.раб. / затр.тр.маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Холодное водоснабжение (под полом 1-го этажа) *(Строительные)*													
1	1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,15; Кзм=1,15; Кзт=1,15)]	0,26 100 м трубопровода	347,85 310,50	7,90 1,25	29,45	90,44	80,73	2,05 0,33	7,66	39,86 0,12	10,36 0,03
2	2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,15; Кзм=1,15; Кзт=1,15)]	0,5 100 м трубопровода	598,42 534,11	13,55 2,14	50,76	299,22	267,06	6,78 1,07	25,38	68,56 0,2	34,28 0,1
3	3	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм [(Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35); (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,5 100 м трубопровода	6332,37 2041,10	2732,11 289,83	1559,16	3 166,19	1 020,55	1 366,06 144,92	779,58	219,71 22,71	109,85 11,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	-4,73 10 м	154,65		154,65	-731,49			-731,49		
		Цена Прайс	Труба Ду 50 (151,83 : 3,54 : 1,18 = 36,35)	47,3 м	36,86		36,86	1 743,48			1 743,48		
4	4	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35)]	0,26 100 м трубопровода	3456,82 1756,68	974,13 101,64	726,01	898,77	456,74	253,27 26,43	188,76	189,09 7,97	49,16 2,07
		507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-2,4388 10 м	71,70		71,70	-174,86			-174,86		
		Цена Прайс	Труба Ду 32 (61,81 : 3,54 : 1,18 = 14,80)	24,4 м	15,01		15,01	366,24			366,24		
5	5	Цена Прайс	Кран шаровый d 50 (633,97 : 3,54 : 1,18 = 151,77)	1 шт	153,89		153,89	153,89			153,89		
6	6	Цена Прайс	Кран шаровый d 32 (204,55 : 3,54 : 1,18 = 48,97)	9 шт	49,66		49,66	446,94			446,94		
7	7	Цена поставщика	Кран шаровый d 20 (99,00 : 3,54 = 27,97)	9 шт	28,36		28,36	255,24			255,24		
8	8	Цена поставщика	Угольник 90 град. d 32 (9,00 : 3,54 = 2,54)	21 шт	2,58		2,58	54,18			54,18		
9	9	Цена поставщика	Угольник 45 град. d 32 (9,00 : 3,54 = 2,54)	4 шт	2,58		2,58	10,32			10,32		
10	10	Цена Прайс	Угольник 90 град. d 50 (31,69 : 3,54 : 1,18 = 7,59)	4 шт	7,70		7,70	30,80			30,80		
11	11	Цена Прайс	Муфта соединительная d 50 (20,11 : 3,54 : 1,18 = 4,81)	14 шт	4,88		4,88	68,32			68,32		
12	12	Цена Прайс	Муфта соединительная d 32 (6,34 : 3,54 : 1,18 = 1,52)	9 шт	1,54		1,54	13,86			13,86		
13	13	Цена поставщика	Тройник d 32 (12,00 : 3,54 = 3,39)	3 шт	3,44		3,44	10,32			10,32		
14	14	Цена Прайс	Тройник переходной d 32x20x32 (12,94 : 3,54 : 1,18 = 3,10)	9 шт	3,14		3,14	28,26			28,26		
15	15	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1 кг	13,24		13,24	13,24			13,24		
16	16	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35)]	1 1 врезка	505,41 90,05	11,31 0,22	404,05	505,41	90,05	11,31 0,22	404,05	9,98 0,02	9,98 0,02
17	17	1-5	Расстояние перевозки, 5км	0,326 руб.тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	2,19	0,00	2,19 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах *С учетом коэффициентов:* *Поправочный к-т к ст-ти материалов, учитыв.трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва.* *k=1,014 на материалы* *k=1,014 на основные материалы*								7 251	1 915	1 642 173	3 694		213,65 13,58
В т.ч. основные материалы в бц								2 289			2 289		
НР и СП в бц													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)				k=0,94; 63%				207					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,846; 109%				1 604					
Итого накладных расходов								1 810					
Итого								9 061					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)				k=0,9; 40%				126					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,765; 66%				878					
Итого сметной прибыли								1 004					
Итого с НР и СП в бц								10 065					
В текущих ценах с К=4,78				**10 065**	**4,78**			**48 111**					
Компенсация НДС на материалы с К=1,57				**10 065**	**1,57**	**18%**		**2 844**					
Итого по разделу:								**50 955**					
Горячее водоснабжение (под полом 1-го этажа) *(Строительные)*													
18	18	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,15; Кзм=1,15; Кзт=1,15)]	0,26 100 м трубопровода	347,85 310,50	7,90 1,25	29,45	90,44	80,73	2,05 0,33	7,66	39,86 0,12	10,36 0,03
19	19	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,15; Кзм=1,15; Кзт=1,15)]	0,5 100 м трубопровода	598,42 534,11	13,55 2,14	50,76	299,22	267,06	6,78 1,07	25,38	68,56 0,2	34,28 0,1
20	20	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35)]	0,5 100 м трубопровода	6332,37 2041,10	2732,11 289,83	1559,16	3 166,19	1 020,55	1 366,06 144,92	779,58	219,71 22,71	109,85 11,36
		507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	-4,73 10 м	154,65		154,65	-731,49			-731,49		
		Цена Прайс	Труба Ду 50 (151,83 : 3,54 : 1,18 = 36,35)	47,3 м	36,86		36,86	1 743,48			1 743,48		
21	21	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [(Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35); (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,26 100 м трубопровода	3456,82 1756,68	974,13 101,64	726,01	898,77	456,74	253,27 26,43	188,76	189,09 7,97	49,16 2,07
		507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-2,4388 10 м	71,70		71,70	-174,86			-174,86		
		Цена Прайс	Труба Ду 32 (61,81 : 3,54 : 1,18 = 14,60)	24,4 м	15,01		15,01	366,24			366,24		
22	22	Цена Прайс	Кран шаровый d 50 (633,97 : 3,54 : 1,18 = 151,77)	1 шт	153,89		153,89	153,89			153,89		
23	23	Цена Прайс	Кран шаровый d 32 (204,55 : 3,54 : 1,18 = 48,97)	9 шт	49,66		49,66	446,94			446,94		
24	24	Цена поставщика	Кран шаровый d 20 (99,00 : 3,54 = 27,97)	9 шт	28,36		28,36	255,24			255,24		
25	25	Цена поставщика	Угольник 90 град. d 32 (9,00 : 3,54 = 2,54)	11 шт	2,58		2,58	28,38			28,38		
26	26	Цена поставщика	Угольник 45 град. d 32 (9,00 : 3,54 = 2,54)	4 шт	2,58		2,58	10,32			10,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Цена Прайс	Угольник 90 град. d 50 (31,69 : 3,54 : 1,18 = 7,59)	4 шт	7,70		7,70	30,80			30,80		
28	28	Цена Прайс	Муфта соединительная d 50 (20,11 : 3,54 : 1,18 = 4,81)	14 шт	4,88		4,88	68,32			68,32		
29	29	Цена поставщика	Тройник d 32 (12,00 : 3,54 = 3,39)	3 шт	3,44		3,44	10,32			10,32		
30	30	Цена Прайс	Тройник переходной d 32x20x32 (12,94 : 3,54 : 1,18 = 3,10)	9 шт	3,14		3,14	28,26			28,26		
31	31	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1 кг	13,24		13,24	13,24			13,24		
32	32	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15); (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35)]	1 1 врезка	505,41 90,05	11,31 0,22	404,05	505,41	90,05	11,31 0,22	404,05	9,98 0,02	9,98 0,02
33	33	1-5	Расстояние перевозки, 5км	0,326 руб.тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	2,19	0,00	2,19 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах *С учетом коэффициентов:* *Поправочный к-т к ст-ти материалов, учитыв.транспт. расходы по 2-ой зоне стр-ва.* *k=1,014 на материалы* *k=1,014 на основные материалы*								7 211	1 915	1 642 173	3 654		213,65 13,58
В т.ч. основные материалы в бц								2 249			2 249		
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)				k=0,94; 63%				207					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,846; 109%				1 604					
Итого накладных расходов								1 810					
Итого								9 021					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)				k=0,9; 40%				126					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,765; 66%				878					
Итого сметной прибыли								1 004					
Итого с НР и СП в бц								10 025					
В текущих ценах с К=4,78				**10 025**	**4,78**			**47 919**					
Компенсация НДС на материалы с К=1,57				**10 025**	**1,57**	**18%**		**2 833**					
Итого по разделу:								**50 752**					
Строительные работы *(Строительные)*													
34	34	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	0,4 100 м2 покрытия	332,93 223,17	109,76 39,86	0,00	133,17	89,27	43,90 15,94	0,00	30,53 3,65	12,21 1,46
35	35	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (материал б/у)	0,4 100 м2 покрытия	668,46 533,01	135,45 8,30	0,00	267,39	213,20	54,18 3,32	0,00	66,71 0,76	26,68 0,3
36	36	ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	0,12 100 отверстий	369,16 369,16	0,00 0,00	0,00	44,30	44,30	0,00 0,00	0,00	50,5 0	6,06 0
37	37	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	0,24 100 отверстий	2725,43 986,91	1738,52 290,42	0,00	654,10	236,86	417,24 69,70	0,00	110,64 30,57	26,55 7,34
38	38	ТЕР46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд к концов балок	0,312 1 м3 заделки	750,57 221,22	17,30 0,00	512,05	234,18	69,02	5,40 0,00	159,76	28,88 0	9,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1-5	Расстояние перевозки, бкм	7 руб.тонна	6,71 0,00	6,71 0,00	0,00	46,97	0,00	46,97 0,00	0,00	0 0	0 0
Итого по разделу в базовых ценах *С учетом коэффициентов:* *Поправочный к-т к ст-ти материалов, учитыв.трансл. расходы по 2-ой зоне стр-ва.* *k=1,014 на материалы* *k=1,014 на основные материалы*								1 381	653	568 89	160		80,52 9,1
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)				k=0,846; 94%				382					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11)				k=0,846; 105%				192					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69)				k=0,94; 66%				27					
Итого накладных расходов								602					
Итого								1 983					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)				k=0,765; 56%				206					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-11)				k=0,765; 60%				99					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69)				k=0,9; 40%				16					
Итого сметной прибыли								321					
Итого с НР и СП в бц								2 304					
В текущих ценах с К=4,78				**2 304**	**4,78**			**11 012**					

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО в текущих ценах:			**112 719**

Заказчик _____ /К.Е.Волков/

Подрядчик _____ /А.С.Суворов/

Объемы подтверждаю: _____ /В.В. Новикова/
Расценки проверены: _____ /Н.С. Беленова/